

Conceptplanning Rioolmaatregelen Vogelbuurt 2181037

		Bestek	135	dagen	16-1-2019	31-5-2019	← Begindatum project																												→ Einddatum project																												
		Start werk	x	0	dagen	21-1-2019	21-1-2019																																																								
Fase 1, Kruising Morsweg/Sperwerstraat																																																															
Communicatie, werkzaamheden NTP	OMG	d	1	dagen	4-2-2019	4-2-2019																																																									
Opruimwerkzaamheden, diversen	NTP	x	2	dagen	14-2-2019	15-2-2019																																																									
Opnemen verharding	NTP	x	2	dagen	18-2-2019	19-2-2019																																																									
Opnemen en aanbrengen riolering	NTP	o	5	dag	20-2-2019	26-2-2019																																																									
Aanbrengen verharding	NTP	x	8	dag	27-2-2019	8-3-2019																																																									
Vervangen huisaansluitingen	Vitens	k	8	dagen	11-2-2019	20-2-2019																																																									
Fase 2A, Morsweg																																																															
Communicatie, werkzaamheden NTP	OMG	d	1	dagen	1-3-2019	1-3-2019																																																									
Opruimwerkzaamheden, diversen	NTP	x	1	dagen	11-3-2019	11-3-2019																																																									
Opnemen verharding	NTP	x	2	dagen	12-3-2019	13-3-2019																																																									
Opnemen en aanbrengen riolering	NTP	o	5	dag	14-3-2019	20-3-2019																																																									
Aanbrengen verharding	NTP	x	5	dagen	21-3-2019	27-3-2019																																																									
Vervangen huisaansluitingen	Vitens	k	7	dagen	21-2-2019	1-3-2019																																																									
Fase 2B, Kruising Morsweg Talingstraat																																																															
Communicatie, werkzaamheden NTP	OMG	d	1	dagen	20-3-2019	20-3-2019																																																									
Opruimwerkzaamheden, diversen	NTP	x	1	dagen	28-3-2019	28-3-2019																																																									
Opnemen verharding	NTP	x	2	dag	29-3-2019	1-4-2019																																																									
Opnemen en aanbrengen riolering	NTP	o	5	dag	2-4-2019	8-4-2019																																																									
Aanbrengen verharding	NTP	x	5	dag	9-4-2019	15-4-2019																																																									
Vervangen huisaansluitingen	Vitens	k	7	dagen	4-3-2019	12-3-2019																																																									
Fase 4, Talingstraat																																																															
Communicatie, werkzaamheden NTP	OMG	d	1	dagen	8-4-2019	8-4-2019																																																									
Opruimwerkzaamheden, diversen	NTP	x	1	dagen	16-4-2019	16-4-2019																																																									
Opnemen verharding	NTP	x	2	dag	17-4-2019	18-4-2019																																																									
Opnemen en aanbrengen riolering	NTP	o	5	dag	23-4-2019	29-4-2019																																																									
Aanbrengen verharding	NTP	x	5	dag	30-4-2019	6-5-2019																																																									
Vervangen huisaansluitingen	Vitens	k	7	dagen	13-3-2019	21-3-2019																																																									
Fase 3 Hofje Torenavalkstraat																																																															
Communicatie, werkzaamheden NTP	OMG	d	1	dagen	29-4-2019	29-4-2019																																																									
Opruimwerkzaamheden, diversen	NTP	x	1	dagen	7-5-2019	7-5-2019																																																									
Opnemen verharding	NTP	x	2	dag	8-5-2019	9-5-2019																																																									
Opnemen en aanbrengen riolering	NTP	o	5	dag	10-5-2019	16-5-2019																																																									
Aanbrengen verharding	NTP	x	5	dag	17-5-2019	23-5-2019																																																									
Vervangen huisaansluitingen	Vitens	k	7	dagen	22-3-2019	1-4-2019																																																									
Fase 5, Achterpaden																																																															
Communicatie, werkzaamheden NTP	OMG	d	1	dagen	21-1-2019	21-1-2019																																																									
Opruimwerkzaamheden, diversen	NTP	x	1	dagen	28-1-2019	28-1-2019																																																									
Opnemen verharding	NTP	x	4	dag	28-1-2019	31-1-2019																																																									
Opnemen en aanbrengen riolering	NTP	o	14	dag	30-1-2019	18-2-2019																																																									
Aanbrengen verharding	NTP	x	11	dag	12-2-2019	26-2-2019																																																									